

親愛的弟兄姊妹主內平安：

梁鴻光函（七十）

上封信的信末說「我在泰國的逗留簽證於8月5日期滿，按工程進展估計未能完工，因此先作準備，辦好延期手續。如能在8月期滿前順利竣工，就可以感恩愉快地回家，……」。

寫這信的時候，我仍在泰國，開始了8月續期簽證的逗留，也是這類別簽證容許最長的逗留（九個月），即是說，我必須在11月3日簽證期滿前離泰回港了（翻看護照，原來上次入境泰國是2020年11月4日）。這段時間個人有兩項紀錄：（1）**獨處**：去年的冬至，聖誕節，今年的元旦，農曆新年，復活節，中秋節等都是一個人在泰國度過，而摯親的生日、外甥的婚禮、話別等都未能親臨現場；（2）**增「高」**，就是高血壓。可能由於壓力、緊張、失眠、飲食等等因素，近來血壓偏高。八月底在泰國注射疫苗（不然就不能登機回港），在場地量度得的血壓是178/95（量度了三次），駐場醫生表示仍可接受範圍（若超過180/110就不能注射），但建議作出跟進。因此也帶來一個新的經歷，就是第一次在泰國見醫生。在李彭艷桃宣教士陪同下往清邁基督教醫院接受診治，先後去了兩次，又抽血驗膽固醇（看看會否影響血壓），結果是膽固醇也超標！醫生建議先服食兩星期的降血壓藥，然後覆診跟進。噢！之前是「一高」，現在是「兩高」人士，高膽固醇及高血壓！

這段日子，新天聖經學院第二期建築工程有如後進展。（一）**禮堂**：內部裝飾工程較為繁複，用上的時間較原先預算的多了一倍。截至9月30日，天花及牆身的木面鋪砌已大部份完成；地磚也鋪了大半；講台上的十字架裝好了；顏色玻璃窗會在這一兩星期內完成裝坎；射燈仍未送到（較預定時間遲了兩星期）；冷氣系統在安裝中，之後會是音響及視像系統；期盼禮堂的大部份裝置在十月底前完工。（二）**園景**：動工時正值雨季，我們祈求上帝賜給我們合適的天氣。沒想到颱風「電母」捲來暴風雨，引發洪災，重創泰國北部、東北部及中部逾40個府治（全泰國有77個府）。政府擔心曼谷出現災情，已派出士兵加強防範。園景工程因暴雨大受影響，承建商表示要配合天氣作出變動。事實上，園景工程包含「排水系統」、「路燈」、「水管」、「有蓋車位」及「鋪路」等，現約完成一半。餘下的工程，需要陽光，求神恩領，讓天氣好轉，使我們從新調配進度。此外，電梯將於十月中運抵泰國，預計安裝需時兩星期。【感謝神，撰寫這信的這幾天，陽光普照（參看圖片）】



第二期建校工程修訂後的總預算為泰幣5,900萬銖，感謝神，截至2021年9月30日止，共收奉獻5,388萬銖，距預算尚欠泰幣511萬銖（港幣146萬／美金18萬）。在此再次多謝各位主內肢體及教會的愛心奉獻。

我已訂好回港機票及檢測隔離酒店，10月29日離開泰國。求神繼續帶領整個工程，讓它成為榮耀神造福人的管道。

「²⁰ 願賜平安的神，就是那憑着永約的血，把羣羊的大牧人我們的主耶穌，從死人中領上來的那一位，²¹ 在一切善事上裝備你們，使你們遵行他的旨意，又藉着耶穌基督，在我們裏面做他所喜歡的事。願榮耀歸給他，直到永永遠遠！阿們。」（希伯來書13:20-21《新漢語譯本》）

您的弟兄 **梁鴻光**

2021年10月1日